

SCUOLE	SOPRINTENDENZA		VV.FF.		ASP		GENIO CIVILE		URBANISTICA		NOTE
	data pres.	parere	data pres.	parere	data pres.	parere	data pres.	parere	data pres.	parere	
Scuola I° Circolo Giuseppe BAGNERA	17/07/2013 ric. 2320/p	prot. 8902/VII del 17/10/2013	alla scuola 26/10/2013 prot. 69020		21/06/2013	23/04/2014	da acquisire dopo aggiudicazione ditta appaltatrice -		07/01/2014 prot. 392	20/01/14 prot. 04/CU	Progetto esecutivo completo di tutti gli allegati compreso i calcoli strutturali scala e corpo tecnico - MANCA PARERE del VV.FF. il progetto è stato trasmesso alla scuola unitamente all'istanza compilata ed al bolettino da pagare. La Dirigente Scolastica, pretendendo formale proroga del Ministero non esplicitamente ottenuta, non ha proceduto con gli adempimenti di competenza per acquisire il predetto parere necessario per la validazione del progetto esecutivo e adottando decisioni difformi dagli altri Dirigenti Scolastici che invece hanno comunque provveduto agli adempimenti per l'inserimento in piattaforma del progetto di competenza.
Scuola III° Circolo PIRANDELLO - GUTTUSO	11/10/2013 ric. 3081/p	15/01/2014 prot. 2481	alla scuola 29/10/2013 prot. 69025	31/07/2014 prot. 23712	07/11/2013	05/04/2014	da acquisire dopo aggiudicazione ditta appaltatrice -		15/01/2014 prot. 2524	20/01/14 prot. 04/CU	Progetto esecutivo approvato, inserito in piattaforma. In itinere la formalizzazione degli adempimenti successivi per i bandi dell'affidamento lavori e direzione lavori - data presunta pubblicazione bandi 30/10/2014
Scuola Media Giosuè CARDUCCI	NON DOVUTO		alla scuola 21/11/2013 prot. 74514	31/07/2014 prot. 23713	07/08/2013	05/04/2014	NON DOVUTO		15/01/2014 prot. 2524	20/01/14 prot. 05/CU	Progetto esecutivo approvato, inserito in piattaforma. In itinere la formalizzazione degli adempimenti successivi per i bandi dell'affidamento lavori e direzione lavori - data presunta pubblicazione bandi 30/10/2014
Scuola Media Ciro SCIANNA	14/06/2013 ric. 1944/p	prot. 5348/VII del 13/06/2013	NON DOVUTO		21/06/2013	29/01/2014	NON DOVUTO		11/12/2013 prot. 76205	20/01/2014 prot. 02/CU	Progetto esecutivo approvato, inserito in piattaforma. In itinere la formalizzazione degli adempimenti successivi per i bandi dell'affidamento lavori e direzione lavori - data presunta pubblicazione bandi 30/10/2014